

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Администрации Яковлевского
муниципального района

07 апреля 2023 года

с. Яковлевка

№ 7

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава района - глава Администрации Яковлевского муниципального района
Секретарь – Р.Э. Кокичева, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

С.А. Шилов, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

В.С. Христюков, И.о. начальника отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

С.В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района

Н.Н. Сосновский, директор МБУ «МРДК» Яковлевского муниципального района

А.В. Павенко, И.о. начальника МКУ «ХОЗУ администрации Яковлевского района»

Н.Р. Ивойлова, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Ю.С. Ралдугина, И.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе контрактации по мероприятиям, реализация которых запланирована на 2023 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.

Докладывает: **Христюков Владимир Сергеевич**

И.о. начальника отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

Костенко Светлана Владимировна

Директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района

Шилов Сергей Александрович

Заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

2. О подготовке документов для подачи заявки на участие в национальных проектах и государственных программах Приморского края в 2024 году.

Докладывает: **Костенко Светлана Владимировна**

Директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района

3. О проекте «Комплексное развитие сельских территорий»: Капитальный ремонт помещения зрительного зала МБУ «МРДК» Яковлевского муниципального района и реконструкция спортивной площадки МБУ «Средняя общеобразовательная школа №1» с. Варфоломеевка.

Докладывает: **Сосновский Николай Николаевич**

Директор МБУ «МРДК» Яковлевского муниципального района

I. О ходе контрактации по мероприятиям, реализация которых запланирована на 2023 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.

СЛУШАЛИ:

Христюков В.С. – По проекту «Реконструкция водовода ст.Сысоевка-с.Новосысоевка» авансирование одобрено на сумму 2 636 000,00 рублей. Ожидаем размещения платёжного документа на сайте и производим оплату.

Шилов С.А. - По модульному сооружению «Вагончик» сегодня ожидаем поступления договора для его подписания. По проекту «Твой проект» - обустройство детской площадки по адресу: с. Яковлевка, ул. Центральная дом 18, 20 – контракт подписан, выполнение работ будет производиться в 3 этапа, начало работ 15 мая 2023 года, окончание работ 15 июля 2023 года.

Костенко С.В. – По музыкальным инструментам ожидаем поставку товара к концу апреля. Процедура оплаты будет совершена после подписания акта приёма-передачи товара.

Павенко А.В. – По спортивной площадке с 24 апреля 2023 года по 27 июля 2023 года начнутся работы. По ограждениям будет проходить выполнение работ в один этап с 24 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года.

ВЫСТУПИЛИ: Коренчук А.А., Шамрай Ю.С.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Ответственным исполнителям по своим направлениям обеспечить контроль за исполнением контрактов заключённых в рамках национальных проектах и государственных программах Приморского края на 2023 год.
3. Ответственному исполнителю (Шиловой Н.С.) на следующем заседании проектного комитета предоставить информацию по системе хронометража для лыжного спорта.
4. Начальнику отдела экономического развития (Шамрай Ю.С.) предоставить контактные данные общественных наблюдателей ответственным исполнителям по реализации мероприятий в рамках национальных проектов, для осуществления процесса фиксации выполнения работ на объектах (до начала работ, во время и по завершению).
5. Рассмотреть вопрос на следующем заседании проектного комитета.

II. О подготовке документов для подачи заявки на участие в национальных проектах и государственных программах Приморского края в 2024 году.

СЛУШАЛИ:

Шилов С.А. – Все соответствующие документы на стадии подготовки, заявка на субсидию будет направлена до 1 июня 2023 года.

Костенко С.В. – Капитальный ремонт кровли межпоселенческого районного дома культуры – получили положительный результат государственной экспертизы, подготавливаем все документы и направляем в Министерство культуры. Необходимо начать разработку проектно-сметной документации для подачи заявки в 2024 году на 2025 год по строительству учреждения культуры в с. Старосысоевка.

ВЫСТУПИЛИ: Коренчук А.А.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. На следующем заседании проектного комитета заслушать по данному вопросу директора МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района Дудка Т.И.
3. И.о. заместителю главы – начальнику отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района В.В. Новиковой на следующем заседании проектного комитета предоставить информацию по вопросу проектно-сметной документации для ограждения МБОУ «СОШ с. Яковлевка», для запуска под антитеррористическую программу за счёт средств краевого бюджета.
4. Отделу по имущественным отношениям начать процедуру выбора участка под строительство учреждения культуры в с. Старосысоевка.
5. Рассмотреть вопрос на следующем заседании проектного комитета.

III. О проекте «Комплексное развитие сельских территорий»: Капитальный ремонт помещения зрительного зала МБУ «МРДК» с. Яковлевка и реконструкция спортивной площадки МБУ «Средняя общеобразовательная школа №1» с. Варфоломеевка.

СЛУШАЛИ:

Сосновский Н.Н. – По капитальному ремонту помещения зрительного зала МБУ «МРДК» с. Яковлевка сделали перерасчёт сметы с учётом цен текущего года и импортозамещения, стоимость возросла до 25 748 000,00 рублей. Необходимо подтвердить финансирование, чтоб сделать государственную экспертизу, так как запланированная сумма была меньше и составляла 23 389 000,00 рублей.

Ивойлова Н.Р. – В министерство сельского хозяйства были направлены документы. На данный момент ожидаем итоговый отчёт, в котором будет указано, проходим мы конкурсный отбор или нет. В случае получения

положительного решения, будем принимать меры по изысканию дополнительных средств из бюджета района. Срок предоставления государственной экспертизы до 01.09.2023 года.


ВЫСТУПИЛИ: Коренчук А.А.

РЕШИЛИ:

- 1.Информацию принять к сведению.
- 2.Рассмотреть вопрос на следующем заседании проектного комитета.

Председатель комитета

Секретарь

Two horizontal lines are present. The upper line has a signature written above it. The lower line has a signature written below it.

А.А. Коренчук

Р.Э. Кокичева