

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета при Главе Администрации**  
**Яковлевского муниципального района**

---

14 апреля 2021 года

с. Яковлевка

№ 8

Председатель комитета – Н.В. Вязовик, Глава района – глава Администрации Яковлевского муниципального района

Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

А.А. Коренчук, первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Е.А. Волощенко, начальник финансового управления Администрации Яковлевского муниципального района

Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

И.Н. Могильников, начальник отдела информатизации Администрации Яковлевского муниципального района

Е.Г. Подложнюк, начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

В.В. Корыстин, начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района

А.В. Коробейникова, врио директора МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

С.В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» общественный наблюдатель

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О реализации проекта в сфере образования на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

Информация А.В. Коробейникова, врио директора МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

2. О реализации проекта в сфере дорожного хозяйства на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

Информация Е.Г. Подложнюка, начальника отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

3. Разное

---

**I. О реализации проекта в сфере образования на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году**

---

**СЛУШАЛИ:**

А.В. Коробейникова – по реконструкции оконных конструкций МБОУ «СОШ № 1 с. Варфоломеевка» контракт заключен 29.03.2021 г.. Проведение работ по замене с 15.07.2021 г. по 15.08.2021 г., в связи с проведением экзаменов в данной школе. На использование образовавшейся экономии денежных средств ожидаем ответ от Министерства образования ПК. Подрядчиком замечена ошибка в замерах в ПСД. Размер подоконников и откосов не соответствует реальному размеру.

По реконструкции оконных конструкций МБДОУ «Детский сад п. Нефтебаза» заключен контракт 09.04.2021 г., работы по замене будут проходить с 10.04.2021 г. по 05.07.2021 г.. На сумму экономии будет заключено доп.соглашение на увеличение суммы контракта на 10%.

**ВЫСТУПИЛИ:** Н.В. Вязовик, А.А. Коренчук, С.В. Лисицкий

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. С.В. Лисицкому разобраться с ситуацией с замерами подоконников и откосов и представить предложения по ее решению.
3. А.В. Коробейниковой следить за качеством установки окон.

---

## **II. О реализации проекта в сфере дорожного хозяйства на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году**

---

**СЛУШАЛИ:**

Подложнюк Е.Г. – на реализацию мероприятий по капитальному ремонту дорог в 2021 году предусмотрено 10,1 млн. руб.. Проведен аукцион и заключен контракт на капитальный ремонт 9 дорог на сумму 8,8 млн. руб.. Экономия от запланированной суммы составила 1,2 млн. руб. На сумму экономии объявили аукцион и заключили контракт на капитальный ремонт 4 дорог на сумму 0,8 млн. руб.. На оставшуюся часть экономии 0,389 млн. руб. планируется заключение прямого договора.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

---

## **III. Разное**

---

**СЛУШАЛИ:**

А.А. Коренчук – необходимо сделать брендинг объектов, возводимых в рамках национальных и региональных проектов в 2019-2021 годах. Необходимо уточнить какие объекты подходят под брендинг.

**ВЫСТУПИЛИ:** Ю.С. Шамрай

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Ю.С. Шамрай уточнить информацию по брендированию объектов.

**СЛУШАЛИ:**

Ю.С. Шамрай – отделом экономического развития была проведена работа по вовлечению граждан в общественные наблюдатели. От Яковлевского района было подано 7 заявок. Администрацией района все кандидатуры были согласованы.

Агентством проектного управления из всех кандидатов были отобраны Дегтярь Светлана Павловна и Пьянков Михаил Корнилович.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

**СЛУШАЛИ:**

Н.В. Вязовик – необходимо на очередном заседании проектного комитета рассмотреть информацию по объектам, планируемым к реализации в 2022 году.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений подготовить информацию по объектам, планиваемым к реализации в 2022 году и доложить на очередном заседании проектного комитета (30.04.2021 г.).

Председатель комитета



Н.В. Вязовик

Секретарь



П.С. Летяга