

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета при Главе Администрации Яковлевского**  
**муниципального района**

---

04 августа 2022 года

с. Яковлевка

№ 16

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава района - глава Администрация Яковлевского муниципального района

Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

В.В. Новикова, и.о. заместителя главы - начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района

Н.Р. Ивойлова, и.о. начальника отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Е.Г. Подложнюк, начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

С.С. Клименко, главный специалист отдела делопроизводства и кадров Администрации Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, общественный наблюдатель

**Приглашенные:**

Н.В. Базыль, председатель Думы Яковлевского муниципального района

Е.А. Животягин, глава Яковлевского сельского поселения

В.А. Бугоркова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О мероприятиях, реализация которых запланирована на 2022 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.

Докладывает: **Дудка Татьяна Ивановна**

Директору МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

**Астапова Лариса Гарьевна**

И.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

**Подложнюк Егор Геннадьевич**

Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

2. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района.

Докладывает: **Животягин Евгений Анатольевич**

Глава Яковлевского сельского поселения

**Дудка Татьяна Ивановна**

Директору МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

3. О реализации проектов по благоустройству территорий, детский и спортивных площадок на территории сельских поселений в рамках губернаторской программы 1000 дворов

Докладывает: **Животягин Евгений Анатольевич**

Глава Яковлевского сельского поселения

---

**И. О мероприятиях, реализация которых запланирована на 2022 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края**

---

**СЛУШАЛИ:**

**Дудка Т.И.** - согласно графиков работ к муниципальным контрактам:

1) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ с. Яковлевка» (сумма 8 220 732,63 руб.) работы завершены и оплачены.

2) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка» (сумма 2 459 619,60 руб.) работы завершены, документы на подписи, заказали деньги на оплату.

3) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 с. Варфоломеевка» (сумма 1 804 167,24 руб.) работы завершены и оплачены.

По мероприятиям местного бюджета:

1. Частичная замена оконных блоков в здании «Яблоневский филиал МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» работы выполнены.

2. Ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» заключен контракт (сумма 721 875,00 руб.) с ООО «Мои финансы» г. Артем. Срок начала работ 01.08.2022 г., окончание работ 31.08.2022 г.

**Бугоркова В.А.** - по восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) воинского захоронения Воинское захоронение «Братская могила военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в 1944 г.», расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, 30 материалы все подготовлены, но зайти подрядчик не может, необходимо сделать водоотведение.

По восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) воинского захоронения Воинское захоронение «Братская могила пограничников, погибших в схватке с кулацкой бандой в 1924 г.», расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Кооперативная, 26/1 необходимые материалы подготовлены, подрядчик планирует начать работы 08.08.2022 года.

**Подложнюк Е.Г.** - на 2022 год по ремонту автомобильных дорог запланированы объекты с асфальто-бетонным покрытием и с песчано-гравийным покрытием. На сегодняшний день по дорогам с песчано-гравийным покрытием все 9 объектов завершены и работы оплачены.. По дорогам с асфальто-бетонным покрытием идет отставание по 4-м объектам на 2 недели ввиду неблагоприятных погодных условий. По объекту жд. ст. Сысоевка ул. Шоссейная работы завершены, осталось доделать обочины. По остальным объектам проведены подготовительные работы, осталось уложить асфальт.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

---

**II. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района**

---

**СЛУШАЛИ:**

Животягин Е.А. - По проекту-победителю конкурсного отбора «Забота о детях» (в рамках проекта «Твой проект») (на сумму 3 030 303,03 руб.) подрядчик ООО «Нью Сити ДВ» работы выполнены. В настоящее время дорабатываются замечания указанные в претензии. Все необходимое закуплено, будет устанавливаться на этой неделе.

Дудка Т.И. - По проекту-победителю конкурсного отбора «Благоустройство детских площадок и территории ДОУ» (в рамках проекта "Твой проект") (сумма 3 030 303,03 руб.) подрядчик ООО «Нью Сити ДВ». Работы выполнены, идет подготовка к приемке. Планируется провести приемку 08.08.2022 г.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

---

**III. О реализации проектов по благоустройству территорий, детский и спортивных площадок на территории сельских поселений в рамках губернаторской программы 1000 дворов**

---

**СЛУШАЛИ:**

Животягин Е.А. - В рамках губернаторской программы в 2022 г. благоустраивают придомовую территорию с. Яковлевка, ул. Красноармейская, д. 6 а, б, в. Все работы завершены и оплачены.

Летяга П.С. - Новосысоевским сельским поселением работы по установке уличной сцены завершены. В настоящий момент ведутся работы по заключенным договорам на средства экономии, а именно благоустройству территории около сцены и установке видеонаблюдения.

Варфоломеевским сельским поселением предоставлена информация о том, что подрядчик приступил к работе 15.07.2022 г. В настоящий момент проведены подготовительные работы, на территорию где будет располагаться спортивная площадка завезено оборудование, ведется укрепление основания и установка оборудования. Срок выполнения работ перенесен на 01.09.2022 г.


**ВЫСТУПИЛИ:** Коренчук А.А.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу экономического развития (Летяга П.С.) подготовить в адрес и.о. Главы Варфоломеевского сельского поселения (Кирпичевой А.Е.) письмо с рекомендацией усилить контроль за выполнением установки спортивной площадки.

Председатель комитета

Секретарь



А.А. Коренчук

П.С. Летяга