

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Администрации Яковлевского
муниципального района

15 июля 2022 года

с. Яковлевка

№ 15

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава района - глава Администрация Яковлевского муниципального района

Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Е.А. Перфильева, начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, общественный наблюдатель

Приглашенные:

Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

Д.А. Стасюк, директор МБОУ «СОШ № 2» с. Новосысоевка

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мероприятиях, реализация которых запланирована на 2022 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.

Докладывает: **Дудка Татьяна Ивановна**

Директору МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

Астапова Лариса Гарьевна

И.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

Перфильева Елена Сергеевна

Начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

2. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района.

Докладывает: **Лисицкий Сергей Викторович**

Заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района, куратор проекта

3. О реализации проектов по благоустройству территорий, детский и спортивных площадок на территории сельских поселений в рамках губернаторской программы 1000 дворов

I. О мероприятиях, реализация которых запланирована на 2022 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края

СЛУШАЛИ:

Дудка Т.И. - согласно графиков работ к муниципальным контрактам:

1) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ с. Яковлевка» (сумма 8 220 732,63 руб.) работы завершены и оплачены.

2) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка» (сумма 2 459 619,60 руб.) - работы ведутся. Осталось установить несколько маленьких окон. Обещают закончить работы 25.07.2022 г. Срок выполнения работ по контакту 01.08.2022 г.

3) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 с. Варфоломеевка» (сумма 1 804 167,24 руб.) работы завершены и оплачены.

По мероприятиям местного бюджета:

1. Частичная замена оконных блоков в здании «Яблоновский филиал МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» работы выполнены, 11 окон установлены.

2. Ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» аукцион состоялся 13.07.2022 г. Контракт будет заключен 22.07.2022 г.

Астапова Л.Г. - мероприятия по восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений (Воинское захоронение «Братская могила военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в 1944 г.», расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, 30 и Воинское захоронение «Братская могила пограничников, погибших в схватке с кулацкой бандой в 1924 г.», расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Кооперативная, 26/1) по плану начнутся 01.06.2022 г. Материалы закуплены, подрядчик ждет когда установятся благоприятные погодные условия и приступит к работам. Срок выполнения работ – 31.08.2022 г.

По строительству библиотеки в с. Достоевка в настоящее время идет разработка ПСД.

Перфильева Е.С. - спортивный инвентарь поступил в полном объеме, проплачен. Контейнер (40-футовый) для хранения коньков подрядчик установил, работы завершены. Проплачивают сегодня часть местного бюджета и в понедельник документы будут направлены в Министерство спорта Приморского края на оплату.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

II. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района

СЛУШАЛИ:

Лисицкий С.В. - По проекту-победителю конкурсного отбора «Благоустройство детских площадок и территории ДОУ» (в рамках проекта "Твой проект") (сумма 3 030 303,03 руб.) подрядчик ООО «Нью Сити ДВ».

Претензия в адрес подрядчика направлена. Приступают к работам 22.07.2022 г. Оборудование все получено и отгружено на территории.

ВЫСТУПИЛИ: Коренчук А.А.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю главы (Лисицкому С.В.) до 18.07.2022 г. обеспечить направления письма в адрес подрядчика об установлении сроков окончания работ.

III. О реализации проектов по благоустройству территорий, детский и спортивных площадок на территории сельских поселений в рамках губернаторской программы 1000 дворов

СЛУШАЛИ:

Летяга П.С. – Яковлевским сельским поселением работы по благоустройству придомовой территории с. Яковлевка ул. Красноармейская д. 6 а,б,в завершены. Новосысоевским сельским поселением работы по установке уличной сцены завершены. В настоящий момент ведутся работы по заключенным договорам на средства экономии, а именно благоустройству территории около сцены и установке видеонаблюдения. Варфоломеевским сельским поселением дана информация о том, что подрядчик выполнил только подготовительные работы.


ВЫСТУПИЛИ: Коренчук А.А.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. И.о. Главы Варфоломеевского сельского поселения (Витовской В.Е.) подготовить информацию о текущем состоянии за подписью главы и с приложением фотоматериалов.

Председатель комитета

Секретарь



А.А. Коренчук

П.С. Летяга