



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.05.2024

с. Яковлевка

№ 567 -ра

**Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе
Яковлевского муниципального округа от 16 мая 2024 года № 5**

В целях исполнения решений заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа (далее - решение проектного комитета)

1. Утвердить протокол заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 16 мая 2024 года № 5 (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в протоколе заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа:

2.1 обеспечить исполнение решений протокола в установленные сроки.

2.2 в срок до 6.06.2024 года в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить информацию о выполнении решений проектного комитета.

3. Управлению экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить список не предоставивших информацию для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа Подложнюк Е.Г.

Глава Яковлевского
муниципального округа

А.А. Коренчук

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 18.04.2024 447-ра «Об утверждении заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 16 апреля 2024 года №4»

1.1. О реализации проектов и государственных программ Приморского края
СЛУШАЛИ:

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» (доклад прилагается)

С.С. Клименко, и.о.начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

В.А. Бугоркова, врио директора МКУ «ЦБС» Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

В.И. Котенок, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

А.В. Павенко, и.о. начальника МКУ «ХОЗУ»

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

РЕШИЛИ:

1. Директору МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.):

- в срок до 17 мая 2024 года направить проверенный контракт поставщику ООО "ПримСпецСтрой" (по МБУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка);

- в срок до 17 мая 2024 года направить проверенный контракт поставщику ООО ПримСпецСтрой» (по МБУ СОШ с.Яковлевка);

- по выполнению работ по ремонту кабинетов физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» - завершение работ хоз.способом до 20 июля 2024 года.

- по частичной замене отопительной системы в МБУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» - контроль за процедурой заключения контракта.

2. Начальнику управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (Скворцова Е.О.):

- до 17.05.2024 года по ремонтным работам по гравийным дорогам разместить заявочную документацию на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок;

- до 17.05.2024 года направить претензионное письмо ИП Слинченко С.А. (устройство дворовой территории по ул. Советская, д.46 с. Яковлевка).

- до 17.05.2024 года в случае отставания по срокам направить претензионное письмо (устройство дворовой территории по ул. Центральная, д.18,20 с.Яковлевка).

3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (Ралдугина Ю.С.) контроль за исполнением контракта с ООО «Геосфера» на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в ген.план Новосысоевского сельского поселения.

4. Врио директора МКУ «ЦБС» Яковлевского муниципального округа (Бугоркова В.А.) контроль исполнения контракта по капитальному строительству библиотеки с.Достоевка.

5. Заместителю главы Яковлевского муниципального округа (Шилов С.А.) при принятии объекта «Асфальтирование пришкольной площади МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Яковлевка» контроль участия общественных наблюдателей.

6. Принять к сведению информацию начальника управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа, директора МКУ «ЦО и СО», врио директора МКУ «ЦБС» Яковлевского муниципального округа, начальника отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа, и.о.начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа.

7. Ответственным исполнителям согласно сроков (приложение № 1 к протоколу заседания проектного комитета при Главе Яковлевского муниципального округа) организовать работу по реализации проектов, мероприятий и предоставить в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа информацию о выполнении решений проектного комитета.

8. Ответственным исполнителям строго следить за сроками исполнения этапов контрактов. В случае нарушения сроков незамедлительно направлять претензионные письма подрядчикам.

2. О взаимодействии с общественными наблюдателями

СЛУШАЛИ:


Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

РЕШИЛИ:

Рекомендовать координатору общественных наблюдателей (Дегтярь С.П.) к следующему заседанию проектного комитета предоставить информацию о выездах общественных наблюдателей по объектам согласно графику.

Председатель комитета

Секретарь



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A.A. Korenchuk', positioned above a horizontal line.

А.А. Коренчук

Ю.В. Рекунова

О реализации проектов на территории Яковлевского муниципального округа в 2024 году

№	Объект	национальный проект/государственная программа	Проект/программа	Контракта ция	дата заключения контракта	сумма, тыс. руб.	наименование поставщика	Дата начала работ	Дата завершения работ	Ответственный заместитель главы	Ответственное структурное подразделение	общественный наблюдатель	Решение.
1	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка)	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа"	+		1 798,66	ООО "Прим спец строй"	05.06.2024	15.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль за исполнением контракта по этапам.
2	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБОУ СОШ с.Яковлевка)	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа"	+		1 786,49	ООО "Прим спец строй"	15.06.2024	15.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль за исполнением контракта по этапам.
3	Выполнение работ по ремонту кабинетов физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	Хоз.способ		1 864, 79098			20.07.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Завершить работы хоз.способом до 20 июля
4	Выравнивание стен и потолка; замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 с.Новосысоевка"	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	+	08.04.2024	556, 72265	ИП ШАХОБОВ З. Ш.	01.07.2024	23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	контроль
5	Выравнивание стен и потолка; замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления и монтаж системы водоотведения (установка раковин в лабораторных) в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 ст. Варфоломеевка	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	+	08.04.2024	1 716,38	Индивидуальный предприниматель Шахобов Зивуддин Шаробудинович	01.07.2024	23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	контроль
6	Выполнение работ по ремонту гигиенической комнаты МБОУ «СОШ № 1» с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	22.04.2024	595 641,84	ИП Демин Игорь Юрьевич	01.07.2024	31.07.2024 Срок исполнения контракта - 23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль

7	Выполнение работ по ремонту гигиенических комнат в МБОУ СОШ с. Яковлевка по адресу: Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, д.69		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	Хоз.способ						В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская	Контроль
8	Замена оконных конструкций (кабинеты) в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	Идет процедура заключения	2 655,74	ООО "Мои финансы"	17.06.2024	05.08.2024 Срок исполнения контракта - 21.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	контроль
9	Частичная замена отопительной системы в МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	Хоз.способ		548,987		15.06.2024	10.07.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Контроль
10	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ с.Яковлевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	01.03.2024	2 418,39	ИП Черняк Святослав Леонидович, г. Уссурийск	01.07.2024	20.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	контроль
11	Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта	ИИП	Национальный проект "Демография", Региональный проект - "Спорт - норма жизни"	+		805,31				В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и	не требуется	
	Резак			+	27.02.2024 № 27/2	34,00	ООО "Чугуевский агроснаб"		оборудование поставлено, оплачено 1% МБ	В.В. Новикова	Шилова Н.С.		контроль оплаты
	Борона			+	27.02.2024 № 27/1	58,00	ООО "Чугуевский агроснаб"		оборудование поставлено, оплачено 1% МБ	В.В. Новикова	Шилова Н.С.		контроль оплаты
	Уплотнительная техника			+	11.03.2024 № 58	247,12	ООО "Белый квадрат" г. Челябинск		оборудование поставлено, не оплачено	В.В. Новикова	Шилова Н.С.		контроль оплаты
	Льжки			+	25.03.2024	107,61	ИП Михайлов И.С., Саха-Якутия		оборудование поставлено, не оплачено	В.В. Новикова	Шилова Н.С.		контроль оплаты
	Хронометраж			+	25.03.2024	358,58167	ООО "Марафон Электро", г. Екатеринбург		оборудование поставлено, не оплачено	В.В. Новикова	Шилова Н.С.		контроль оплаты
12	Выполнение работ по реализации проекта-победителя конкурсного отбора в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» обустройство спортивной площадки «Спорт-норма жизни!» по адресу: с. Яковлевка, ул. Центральная дома 18, 20.	инициативное бюджетирование	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	+	01.04.2024	2 803, 03023	ООО Дальневосточный экипировочный центр «Атлант»	11.06.2024	окончание работ - 10.07.2024 (контроль, оплата до 16.08.2024)	В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)	Павлова Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	контроль

13	Приобретение книжного фонда библиотекой Яковлевского округа		ГП "Развитие культуры в Приморского края на 2020-2027 годы"	не требуется		168,01			освоены	С. А. Шилов	МКУ "Управление культуры" (Астапова Л.Г.)	не требуется	вопрос снят					
14	Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка		МП "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	07.03.2024	14 584,36	ООО "Строительная компания №1"	15.04.2024	31.07.2025	С.А.Шилов	МКУ "Управление культуры" (Астапова Л.Г.)	Чернодел Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Ответственному лицу - контроль исполнения контракта.					
15	Асфальтирование пришкольной площади МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Яковлевка"	инициативное бюджетирование	Проект инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет"	+	14.04.2024	1 647, 71776	ИП КАЗАРЯН АГВАН РАФИКОВИЧ	01.06.2024	15.07.2024	С.А.Шилов	Макаренко М.А.	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Нислонская Оксана Евгеньевна	Контроль! При принятии объекта - участие общественных наблюдателей.					
16	Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул. "Центральная с.Яковлевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Центральная 18,20" с.Яковлевка)						конкурс до 25 мая 2024					дата не определена	С.А.Шилов			
17	Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с.Варфоломеевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Возрождение")						конкурс до 25 мая 2024						дата не определена	С.А.Шилов		

18	Освещение ул. Почтовая, жд.ст. Варфоломеевка	Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Пересчет")	конкурс до 25 мая 2024						дата не определена	С.А.Шилов		
19	Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. 6А, 6Б, 6В в с. Яковлевка	Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Перспектива")	конкурс до 25 мая 2024						дата не определена	С.А.Шилов		
20	Устройство уличного освещения в границах ТОС "Светлый путь" (с. Новосысоевка)	Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Феникс")	конкурс до 25 мая 2024				01.06.2024		дата не определена	С.А.Шилов		

21	Устройство пешеходной дорожки с. Новосысоевка, ул. Нагорная.	инициативное бюджетирование	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	+	11.03.2024	2 493,37	ИП КАЗАРЯН А. Р.	10.04.2024	22.05.2024 (контроль и оплата 07.06.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Контроль за выполнением этапов. В случае отставания по срокам - претензионное письмо.
22	Строительство водовода централизованной системы водоснабжения Новосысоевского сельского поселения	НП, АИП	Национальный проект Жилье и городская среда Федеральный проект "Чистая вода"	+	21.06.2023	5 574,31	ООО "Крут"	21.06.2023	30.06.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Контроль за выполнением этапов. В случае отставания по срокам - претензионное письмо.
23	Работы по устройству асфальто-бетонного покрытия (5 автодорог)		Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2024 годы, утв. постановлением от 27.12.2019 г. № 919-па							Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Христюков В.С.)		
	с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, с. Новосысоевка, ул. Сухановская, ул. Колхозная			+	11.03.2024	15 826,31	ИП Слинченко С.А.	08.04.2024	20.06.2024 (контроль и оплата 08.07.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович, Чернолед Александр Юрьевич Шин Роман Константинович	вопрос снят
	с. Яковлевка, ул. Октябрьская, пер. Почтовый			+	11.03.2024	7 979,80	ИП Казарян А.Р.	08.04.2024	31.05.2024 (контроль и оплата 19.06.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Нислонская Оксана Евгеньевна	Контроль за выполнением этапов. В случае отставания по срокам - претензионное письмо.
24	Ремонтные работы по гравийным дорогам (15 дорог)		Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы, утв. постановлением от 12.12.2023 г. № 188-ппа			9 507 846,39				Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения		разместить заявочную документацию на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в срок до 17 мая
I	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (5)					3 327 267,95							Контроль за процедурой заключения контракта
II	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (6)					1 306 144,89							Контроль за процедурой заключения контракта
III	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (4)					4 874 433,55							Контроль за процедурой заключения контракта

25	Разработка ПСД объекта "Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка"	АИП	Адресная инвестиционная программа Приморского края	+	04.04.2024	3 004, 53980	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ"	01.05.2024	срок выполнения работ - 15.11.2024 оплата и контроль до 24.12.2024	Е.Г. Подложнок	Управление жизнеобеспечения	не требуется	Контроль
26	Создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края		Государственная программа Приморского края "Об утверждении государственной программы Приморского края "Информационное общество", утв. постановлением от 2.07.2019 г. № 418-па	+	16.04.2024	13 333 333,33	ПАО "Мегафон"	24.04.2024	29.11.2024	Е.Г. Подложнок	Управление экономического развития (Ивойлова Н.Р.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль
27	Комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа		ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Современный облик сельских территорий»)							Е.Г. Подложнок	Управление экономического развития	не требуется в 2024 году	
28	Устройство пешеходной дорожки по ул. Ленинская (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Набережная)		ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»)							Е.Г. Подложнок	Управление экономического развития (Ивойлова Н.Р.)	не требуется в 2024 году	
29	Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведение кадастровых работ		ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы			247, 28501	ООО "Кадастровые решения", г. Находка	в течении 1 (одного) календарно го дня с момента подписания Контракта.	01.07.2024	Е.Г. Подложнок	Управление земельных и имущественных отношений (Бахрушин К.С.)	не требуется	контроль
30	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (9 квартир)			две квартиры	28.02.2024	1 851,95	Васечко Я.Ю.			В.В. Новикова	отдел опеки и попечительства (Котенок В.С.)	не требуется	Контроль! К концу года выполнить план приобретения квартир в количестве 8 единиц
31	Проект по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы "Гора Белая" для организации мероприятий по физкультуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае				20.04.2024		ООО "Геосфера"			Е.Г. Подложнок	отдел архитектуры (Радугина Ю.С.)	не требуется	контроль за исполнением контракта с ООО "Геосфера" на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в ген. план Новосысоевского СП.

32	Работы по устройству дворовых территорий:		«1000 дворов» МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО»						Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспеч ения			
	1. ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка			+	25.03.2024	2 738,21	ООО "ФРИЗ БК"	08.04.2024	08.05.2024 (контроль и оплата 30.05.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспеч ения	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль за исполнением этапов. В случае отставания по срокам - претензионное письмо в срок до 17 мая.
	2. ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка			+	29.03.2024	2 810,27	ИП Сляченко С.А.	09.05.2024	09.06.2024 (контроль и оплата 28.06.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспеч ения	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль за исполнением этапов. В случае отставания по срокам - претензионное письмо в срок до 17 мая.
	3. ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка.			+	29.03.2024	3 195,45	ИП Сляченко С.А.	10.06.2024	10.07.2024 (контроль и оплата 30.07.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспеч ения	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	

1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 18.04.2024 447-ра «Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе яковлевского муниципального округа от 16 апреля 2024 года № 4»

1.1. О реализации проектов и государственных программ Приморского края

Дудка Татьяна Ивановна, директор МКУ «ЦО и СО»

- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка.
- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ с. Яковлевка.

Внесены обновления в планы графики, ведется работа по заключению контрактов с подрядчиком.

По экономии средств по контрактам по капитальному ремонту спортивных залов в МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка и МБОУ СОШ с.Яковлевка работа ведется. Заявка по экономии средств отправлена на согласование в Министерство Просвещения Р.Ф.

По выполнению работ по национальному проекту «Образование» Федеральному проекту «Современная школа»:

- по ремонту кабинетов «Точка Роста» кабинет физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа, аукцион не состоялся, работы будут выполняться по договорам хоз.способом.

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления в кабинете «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка, контракт заключен. Сумма контракта – 556 772,65 руб. Начало работ 01.07.2024 г., окончание 23.08.2024 г.

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления и монтирование системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 ст.Варфоломеевка», контракт

заключен. Сумма контракта – 1716 383,22 руб. Начало выполнения работ 01.07.2024 г., окончание 23.08.2024 г.

По выполнению работ по ремонту гигиенической комнаты МБОУ «СОШ № 1 с.Варфоломеевка», аукцион состоялся. Определен победитель. Сумма контракта 595,64184 руб. Дата начала работ 01.07.2024 г.

По выполнению работ по ремонту гигиенических комнат в МБОУ СОШ с.Яковлевка, аукцион не состоялся. Ведется работа с подрядчиком.

По частичной замене оконных конструкций в МБОУ СОШ № 1 с.Новосысоевка – аукцион объявлен, 23 мая – окончание подачи заявок.

По частичной замене отопительной системы в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» - выполнение работ после окончания отопительного сезона.

По капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ с.Яковлевка» контракт заключен, дата начала выполнения работ 1.07.2024 г., дата окончания выполнения работ 20.08.2024 г.

Клименко Светлана Сергеевна, и.о. начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

Национальный проект «Демография» «Спорт - норма жизни»

- в рамках субсидии из краевого бюджета на развитие массового спорта

заключены контракты на приобретение и поставку спортивного инвентаря:

- 1) Резак (№ 27/2 от 27.02.2024 года на сумму 34 000,0 руб.), оборудование поставлено, оплачено 1% МБ.
- 2) Борона (№ 27/1 от 27.02.2024 года на сумму 58 000,0 руб.), оборудование поставлено, оплачено 1% МБ.
- 3) Уплотнительная техника (№ 58 от 11.03.2024 г. на сумму 247 120,0 руб.), оборудование в пути, не оплачено. Доставка: по состоянию на 16.05.2024 г., находится в Уссурийске, доставка в с. Яковлевка планируется сегодня, оплата ориентировочно до 25 мая 2024 г.

- **отыграли 2 аукциона:**

1) хронометраж (№ 0320300158124000002), НМЦ - 358 581,67 руб. (МБ – 3624,7643 руб. КБ – 354 956,9057 руб.), оборудование не оплачено, товар уже поступил в ДО ДООСЦ с. Яковлевка, будет оплачен после переоформления реквизитов. В настоящее время документы направлены в Казначейство (дополнительное соглашение) на контроль, после проверки будет оплачено.

2) лыжные комплекты (№ 0320300158124000001), поставщик определен, сумма контракта – 107 607,48 руб., лыжные комплекты не оплачены. Доставка: по состоянию на 16.05.2024 г. находится в Уссурийске, доставка планируется сегодня, и оплата ориентировочно до 25 мая 2024 г.

Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"

Заключен контракт 1.04.2024 г. на сумму 2803,03023 руб. по установке спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом и волейболом (территория микрорайона ММС с.Яковлевка). Дата начала работ 11.06.2024 г., окончание работ 10.07.2024 г. (до 16.08.2024 г. контроль и оплата).

Скворцова Екатерина Олеговна, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

- в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» запланированы работы по устройству Пешеходной дорожки по ул. Нагорная, с. Новосысоевка. Контракт заключен 11.03.2024 г. с ИП Казарян А.Р. По графику начало выполнения работ – 10 апреля 2024 г. Подрядчик приступил к выполнению работ. На сегодняшний день произведена выемка грунта, установлены бордюры, ведется засыпка.

- по проекту «Строительство водовода ст. Сысоевка – с. Новосысоевка» в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено выполнение с 5-го по 14 этап работ. Финансирование на 2024 год – 5 574 311,0 руб.

- за счет средств региональной субсидии запланировано асфальтирование пяти автодорог в округе (с. Новосысоевка: ул. Сухановская, ул. Колхозная; с. Варфоломеевка: ул. Пролетарская; с. Яковлевка: ул. Октябрьская, переулок Почтовый).

1. с. Варфоломеевка ул. Пролетарская – 750м. с. Новосысоевка, ул. Сухановская - 1184 м, ул. Колхозная - 1000м. Общая протяжённость - 2934м.

(ИП Слинченко С.А.).

По графику начало выполнения работ - 08 апреля 2024 г. Подрядчик завершил 1 этап работ. Приемка проведена 14.05.2024. Работы продолжаются.

2. с. Яковлевка, ул. Октябрьская - 779м, - пер. Почтовый (от РДК до ул. Советская) - 249м.

(ИП Казарян А.Р.) Выполнение работ -08.04.20254 по 31.05.2024.

По ул. Октябрьская выполнено устройство основание с уплотнением.

По пер. Почтовый выполнены работы по устройству бордюрного камня, обратная засыпка бордюра. Провели работу по подготовке к асфальтированию.

На сумму экономии, в размере 6 496 921,83 руб. ведется работа по составлению смет, для проведения работ по устройству асфальта –бетонного покрытия:

- с. Новосысоевка, ул. Комсомольская -340м. (от ул. Центральная до ул. Советская), ул. Нагорная (от перекрестка ул. Сухановская в сторону ул. Комсомольская) -150м.
- с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская (от Колхозной до ул. Набережной)-280 м.;
- с. Яковлевка пер. Почтовый (от ул. Советской- в сторону ул. Набережная) - 356м.

Контракт заключен – ИП Макарян. По графику начало выполнения работ с 20 апреля 2024 г.

На сегодняшний день выполнены работы: с. Новосысоевка, ул. Комсомольская ул. Нагорная.

с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, с. Яковлевка пер. Почтовый – работы почти завершены. Осталось выполнить укрепление обочин.

- за счет средств местного бюджета запланировано финансирование в объеме 12 млн.руб. для ремонта гравийных дорог местного значения.

На сегодняшний день определены объекты и подсчитаны объемы работ, сметы составлены. Ведется работа по составлению конкурсной документации.

- за счет выделенных субсидий КБ предусмотрены работы по разработке ПСД «Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка». Контракт заключен 4.04.2024 г. на сумму 3 004,53980 руб. с ООО «ИнвестСтроПроект». По графику начало выполнения работ – 01.05.2024 г. по 15.11.2024 г.

В рамках МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО» с привлечением субсидий из краевого бюджета, запланированы работы по устройству 3 дворовых территорий, это:

1. ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка
2. ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка
3. ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка.

На сегодняшний день контракты заключены.

- ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка – договор от 25.03.2024, подрядчик-ООО «Фриз БК») работы с 08.04.2024 по 08.05.2024. На сегодняшний день произведена выемка грунта, частично выполнена отсыпка основания. Направлены 2 претензии.

- ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка - договор от 29.03.2024 подрядчик - ИП Слинченко С.А. Работы предусмотрены с 09.05.2024 по 09.06.2024. Подрядчик не приступил к выполнению работ. Ведется претензионная работа.

- ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка – договор от 29.03.2024, подрядчик - ИП Слинченко С.А. Работы предусмотрены с 10.06.2024.

Ивойлова Надежда Романовна, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

- по ТОСам:
 - Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул.Центральная с.Яковлевка (ТОС «Центральная 18,20» с.Яковлевка);
 - Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с. Варфоломеевка (ТОС «Возрождение»)
 - Устройство уличного освещения в границах ТОС «Светлый путь» (ТОС «Феникс»)
 - Освещение ул. Почтовая, жд.ст.Варфоломеевка» (ТОС «Пересвет»);
 - Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. № 6А, 6Б, 6В в с.Яковлевка» (ТОС «Перспектива»)
- По всем ТОСам конкурсные мероприятия продлили.

- по созданию условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов – закупили оборудование и ожидают поставку, выбирают площадку для установки станции. Завершение работ 29.11.2024 г.

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Современный облик сельских территорий» Минсельхозом РФ предоставлены замечания, которые были устранены в установленные сроки. Окончательная проверка проекта планируется в 4 квартале 2024 г.

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Благоустройство сельских территорий» подали документы в установленные сроки, окончательная проверка Минсельхозом РФ планируется в 4 квартале 2024 г.

Бугоркова Виктория Александровна, врио директора МКУ «ЦБС» Яковлевского муниципального округа

- по капитальному строительству библиотеки с. Достоевка (структурное подразделение МКУ «МБ») согласно графика выполнения работ по строительству библиотеки по ул. Школьной в с.Достоевка ведутся подготовительные работы, к работам приступили своевременно. Срок завершения работ по подготовительному этапу – 15.06.2024 г.

Бахрушин Константин Сергеевич, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

- по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведении кадастровых работ – договор заключен, кадастровые инженеры ведут работу, срок выполнения до 1 июля текущего года.

Ралдугина Юлия Сергеевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

- по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы «Гора Белая» для организации мероприятий по физкультуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае техническое задание согласовано с министерством архитектуры и градостроительной политики Приморского края. Заключен контракт (№ 2409 от 20.04.2024 г.) с ООО «Геосфера» на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Новосысоевского сельского поселения применительно к населенному пункту с. Старосысоевка в части изменений границ населенного пункта.

Котенок Владимир Иванович, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа

- в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Яковлевском муниципальном округе» по мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» проведено 8 аукционов для приобретения Администрацией Яковлевского муниципального округа квартир для нужд детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время приобретено 2 квартиры, осуществляется оформление 1 квартиры, 6 аукционов на рассмотрении.

2. О взаимодействии с общественными наблюдателями

Ивойлова Надежда Романовна, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

- все проекты, реализуемые в Яковлевском муниципальном округе по национальным проектам и государственным программам отражены в Агенстве проектного управления, чек листы имеются. Общественные наблюдатели закреплены за каждым проектом. Агенством проектного управления, наше муниципальное образование, отмечено передовиком по заполнению чек листов.