



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.06.2024 с. Яковлевка № 758 -ра

**Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе
Яковлевского муниципального округа от 1 августа 2024 года № 7**

В целях исполнения решений заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа (далее - решение проектного комитета)

1. Утвердить протокол заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 1 августа 2024 года № 7 (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в протоколе заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа:

2.1 обеспечить исполнение решений протокола в установленные сроки.

2.2 предоставить в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа информацию о выполнении решений проектного комитета.

3. Управлению экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить список не предоставивших информацию для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа Подложнюк Е.Г.

Глава Яковлевского
муниципального округа

А.А. Коренчук

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Яковлевского муниципального
округа

1 августа 2024 года

с. Яковлевка

№ 7

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава Яковлевского муниципального округа

Секретарь – Ю.В. Рекунова, зам.начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

Присутствовали:

О.В. Новикова, заместитель главы Яковлевского муниципального округа – начальник управления образования

Э.В. Гусаков, и.о. заместителя главы Яковлевского муниципального округа

Е.Г. Подложнюк, первый заместитель главы Яковлевского муниципального округа

В.С. Христюков, начальник отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

С.С. Клименко, и.о. начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

О.С. Васильева, и.о.начальника управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

В.И. Котенок, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО»

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

А.В. Павенко, и.о. начальника МКУ «ХОЗУ»

Е.С. Алтухова, и.о. начальника отдела муниципального заказа Администрации Яковлевского муниципального округа

А.С. Сосновская, руководитель пресс-службы Администрации Яковлевского муниципального округа

ПОВЕСТКА ДНЯ:

-
- 1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 16.07.2024 697-ра «Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 7 июня 2024 года №6»**
-

О реализации проектов и государственных программ Приморского края

СЛУШАЛИ:

Э.В. Гусаков, и.о. заместителя главы Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» (доклад прилагается)

С.С. Клименко, и.о. начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Ю.В. Рекунова, заместитель начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

О.С. Васильева, и.о. начальника управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

В.И. Котенок, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать и.о. начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (Клименко С.С.) в случае не выполнения работ по реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» обустройство спортивной площадки (по адресу с.Яковлевка, ул. Центральная. д.18,20) на 90% в срок до 5.08.2024 г. подготовить документы на расторжение контракта.

2. Рекомендовать начальнику управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (Бахрушин К.С.):

- уточнить условия оплаты по контракту по межеванию земельных участков;
- поставить на кадастровый учет земельные участки, образованные в счет земельных долей.

3. Рекомендовать и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района (Астапова Л.Г.) направить письмо подрядчику о подтверждении выполнения 2 этапа строительства библиотеки в установленные сроки, согласно муниципального контракта.

4. Рекомендовать начальнику управления жизнеобеспечения Администрации ЯМО (Скворцова Е.О) подготовить и направить претензию подрядчику ООО «Фриз БК» по устройству дворовых территорий (с. Яковлевка, ул. Центральная. д.18,20)

5. Рекомендовать начальнику по работе с территориями, начальникам территориальных отделов в срок до 14 августа 2024 г. подготовить документы по ТОсам для проведения конкурсных процедур.

6. Принять к сведению информацию и.о. заместителя главы Яковлевского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа, зам.начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа, директора МКУ


«ЦО и СО», начальника отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа, и.о.начальника управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа, и.о. начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа.

7. Ответственным исполнителям согласно сроков (приложение № 1 к протоколу заседания проектного комитета при Главе Яковлевского муниципального округа) организовать работу по реализации проектов, мероприятий и предоставить в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа информацию о выполнении решений проектного комитета.

8. Ответственным исполнителям строго следить за сроками исполнения этапов контрактов. В случае нарушения сроков незамедлительно направлять претензионные письма подрядчикам.

Председатель комитета

Секретарь



_____ Рекунова

А.А. Коренчук

Ю.В. Рекунова

О реализации проектов на территории Яковлевского муниципального округа в 2024 году

№	Объект	националь- ный проект/госу- дарственная программа	Проект/программа	Контракта ция	дата заключения контракта	сумма, тыс. руб.	наименовани поставщика	Дата начала работ	Дата завершения работ	Ответственн й заместитель главы	Ответственно структурное подразделение	общественный наблюдатель	Решение:
1	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБОУ СОШ № 1 с.Варфоломеевка)	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа"	+	23.05.2024	1 798,66	ООО "Прим спец строй"	05.06.2024	15.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль за исполнением контракта по этапам.
2	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБОУ СОШ с.Яковлевка)	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа"	+	21.05.2024	1 786,49	ООО "Прим спец строй"	15.06.2024	15.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль за исполнением контракта по этапам.
3	Выполнение работ по ремонту кабинетов физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	Хоз.способ		1 864, 79098			15.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Завершить работы хоз.способом до 15 августа
4	Выравнивание стен и потолка; замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 с.Новосысоевка"	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	+	08.04.2024	556, 72265	ИП ШАХОБОВ З. Ш.	01.07.2024	23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Все работы выполнены
5	Выравнивание стен и потолка; замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления и монтаж системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 ст.Варфоломеевка	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	+	08.04.2024	1 716,38	Индивидуаль- ный предпринимат ель Шахобов Зиёвуддин Шаробудинов ич	01.07.2024	23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль

6	Выполнение работ по ремонту гигиенической комнаты МБОУ «СОШ № 1» с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	22.04.2024	595 641,84	ИП Демин Игорь Юрьевич	01.07.2024	31.07.2024 Срок исполнения контракта - 23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль
7	Выполнение работ по ремонту гигиенических комнат в МБОУ СОШ с. Яковлевка по адресу: Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, д.69		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	Хоз.способ					23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Срок выполнения работ 23 августа
8	Замена оконных конструкций (кабинеты) в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	Идет процедура заключения	2 655,74	ООО "Мои финансы"	17.06.2024	05.08.2024 Срок исполнения контракта - 21.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Контроль
9	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ с.Яковлевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	01.03.2024	2 418,39	ИП Черняк Святослав Леонидович, г. Уссурийск	01.07.2024	20.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль

10	Выполнение работ по реализации проекта-победителя конкурсного отбора в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» обустройство спортивной площадки «Спорт-норма жизни!» по адресу: с. Яковлевка, ул. Центральная дома 18, 20.	инициативное бюджетирование	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	+	01.04.2024	2 803, 03023	ООО Дальневосточный экипировочный центр «Атлант»	11.06.2024	окончание работ - 10.07.2024 (контроль, оплата до 16.08.2024)	В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Рекомендовать и.о. начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (Клименко С.С.) в случае не выполнения работ на 90% в срок до 5.08.2024 г., подготовить документы на расторжение контракта
11	Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка		МП "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	07.03.2024	14 584,36	ООО "Строительная компания №1"	15.04.2024	31.07.2025	С.А.Шилов	МКУ "Управление культуры" (Астапова Л.Г.)	Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Рекомендовать и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района (Астапова Л.Г.) направить письмо подрядчику о подтверждении выполнения 2 этапа строительства библиотеки в установленные сроки, согласно муниципального контракта.
12	Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул. "Центральная с.Яковлевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ГОС "Центральная 18,20" с.Яковлевка)						дата не определена	С.А.Шилов			

13	0		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Возрождение")						дата не определена	С.А.Шилов			
14		Освещение ул. Почтовая, жд. ст. Варфоломеевка	конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Возрождение")						дата не определена	С.А.Шилов			Рекомендовать начальнику по работе с территориями, начальникам территориальных отделов в срок до 14 августа 2024 г. подготовить документы для проведения конкурсных процедур.
15		Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. 6А, 6Б, 6В в с.Яковлевка	Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Перспектива")						дата не определена	С.А.Шилов			
16		Устройство уличного освещения в границах ТОС "Светлый путь" (с. Новосысоевка)	Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Феникс")				01.06.2024		дата не определена	С.А.Шилов			

17	Строительство водовода централизованной системы водоснабжения Новосысоевского сельского поселения	НП, АИП	Национальный проект Жилье и городская среда Федеральный проект "Чистая вода"	+	21.06.2023	5 574,31	ООО "Круг"	21.06.2023	30.06.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Контроль
18	Работы по устройству асфальто-бетонного покрытия (5 автодорог)		Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2024 годы, утв. постановлением от 27.12.2019 г. № 919-па							Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Христоков В.С.)		
	с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, с. Новосысоевка, ул. Сухановская, ул. Колхозная			+	11.03.2024	15 826,31	ИП Слинченко С.А.	08.04.2024	20.06.2024 (контроль и оплата 08.07.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович, Чернодод Александр Юрьевич Шин Роман Константинович	Контроль за выполнением этапов.
19	Ремонтные работы по гравийным дорогам (15 дорог)		Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы, утв. постановлением от 12.12.2023 г. № 188-ппа			9 507 846,39				Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения		
I	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (5)					3 327 267,95		10.06.2024	08.09.2024				Контроль
II	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (6)					1 306 144,89		10.06.2024	20.08.2024				Контроль
III	Выполнение работ по ремонту автодорог на территории Яковлевского муниципального округа (4)					4 874 433,55		10.06.2024	02.09.2024				Контроль

20	Разработка ПСД объекта "Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул.Лесозаводская с. Новосысоевка"	АИП	Адресная инвестиционная программа Приморского края	+	04.04.2024	3 004, 53980	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"	01.05.2024	срок выполнения работ - 15.11.2024 оплата и контроль до 24.12.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	не требуется	Контроль
21	Создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края		Государственная программа Приморского края "Об утверждении государственной программы Приморского края "Информационное общество", утв. постановлением от 2.07.2019 г. № 418-па	+	16.04.2024	13 333 333,33	ПАО "Мегафон"	24.04.2024	29.11.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития (Ивойлова Н.Р.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль
22	Комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа		ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Современный облик сельских территорий»)	проект на проверке в Минсельхозе РФ						Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития	не требуется в 2024 году	
23	Устройство пешеходной дорожки по ул. Ленинская (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Набережная)		ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»)	пакет документов в представлен в установленные сроки						Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития (Ивойлова Н.Р.)	не требуется в 2024 году	
24	Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведение кадастровых работ		ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы	предоставление документов в контракт. Подписаны после согласования сметы (плюс 10 дней)		247, 28501	ООО "Кадастровые решения", г. Находка	в течении 1 (одного) календарного дня с момента подписания Контракта.	01.07.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление земельных и имущественных отношений (Бахрушин К.С.)	не требуется	Рекомендовать начальнику управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (Бахрушин К.С.): - уточнить условия оплаты по контракту; - поставить на кадастровый учет земельные участки, образованные в счет земельных долей.

25	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (9 квартир)			две квартиры	28.02.2024	1 851,95	Васечко Я.Ю.				В.В. Новикова	отдел опеки и попечительства (Котенок В.С.)	не требуется	Контроль! К концу года выполнить план приобретения квартир в количестве 9 единиц (приобретено 7 квартиры)
26	Проект по созданию и эксплуатации на базе красной горнолыжной базы "Гора Белая" для организации мероприятий по физкультуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае				20.04.2024		ООО "Геосфера"				Е.Г. Подложнюк	отдел архитектуры (Ралдугина Ю.С.)	не требуется	Контроль за исполнением контракта с ООО "Геосфера" на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в ген.план Новосысоевского СП
27	Работы по устройству дворовых территорий:		«1000 дворов» МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО»								Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения		
	1. ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка			+	25.03.2024	2 738,21	ООО "ФРИЗ БК"	08.04.2024	15.08.2024		Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Рекомендовать начальнику управления жизнеобеспечения Администрации ЯМО (Скворцова Е.О.) подготовить и направить претензию подрядчику ООО "Фриз БК"
	3. ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка.			+	29.03.2024	3 195,45	ИП Слинченко С.А.	10.06.2024	15.08.2024		Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Контроль

Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 16.07.2024 697-ра «Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе яковлевского муниципального округа от 7 июня 2024 года № 6»

О реализации проектов и государственных программ Приморского края

Дудка Татьяна Ивановна, директор МКУ «ЦО и СО»

- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка: сумма контракта 1 785,64 руб. приступили к 3 этапу работ по замене полового покрытия. Окончание работ 15.08.2024

- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ с. Яковлевка: сумма контракта 1773,47 руб. Завершили второй этап. Готовятся к выполнению третьего этапа по замене полового покрытия.

По выполнению работ по национальному проекту «Образование» Федеральному проекту «Современная школа»:

- по ремонту кабинетов «Точка Роста» кабинет физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа. Завершены работы по ремонту кабинета химии, биологии. Кабинет физики завершён второй этап по выравниванию стен, потолка. Завершение работ по ремонту кабинета планируется 20.08.2024г.

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления в кабинете «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка. Работы завершены по контракту.

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления и монтаж системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 ст.Варфоломеевка». Работы планируется закончить к 25.08.2024 г.

По выполнению работ по ремонту гигиенической комнаты МБОУ «СОШ № 1 с.Варфоломеевка». Планируемое окончание работ 20.08.2024 г.

По выполнению работ по ремонту гигиенических комнат в МБОУ «СОШ с.Яковлевка». Работы заключены по прямому договору. Материалы подрядчика. Планируемое окончание работ 16.08.2024 г.

По частичной замене оконных конструкций в МБОУ СОШ № 1 с.Новосысоевка – работы завершены по контракту.

По частичной замене отопительной системы в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» работы выполнены.

По капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ с.Яковлевка» продолжается выполнение работ по контракту.

Клименко Светлана Сергеевна, и.о. начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

Национальный проект «Демография» «Спорт - норма жизни»

- в рамках субсидии из краевого бюджета на развитие массового спорта

заключены контракты на приобретение и поставку спортивного инвентаря:

- 1) Резак (№ 27/2 от 27.02.2024 года на сумму 34 000,0 руб.), оборудование поставлено и оплачено.
- 2) Борона (№ 27/1 от 27.02.2024 года на сумму 58 000,0 руб.), оборудование поставлено и оплачено.
- 3) Уплотнительная техника (№ 58 от 11.03.2024 г. на сумму 247 120,0 руб.), оборудование поставлено и оплачено

- **отыграли 2 аукциона:**

1) Хронометраж (№ 0320300158124000002), НМЦ - 358 581,67 руб. (МБ – 3624,7643 руб. КБ – 354 956,9057 руб.), товар получен и оплачен.

2) Лыжные комплекты (№ 0320300158124000001), поставщик определен, сумма контракта – 107 607,48 руб. Товары получены и оплачены.

- **заключен прямой договор на приобретение и поставку спортивного инвентаря:**

30.06.2024 г. между ИП Богомоллов Павел Сергеевич и МБУ ДО «ДООСЦ»с. Яковлевка был заключен прямой договор поставки № 119 на поставку спортивных товаров (лыжные комплекты) в количестве 15 пар на сумму 150 000, 00 руб.

Товары поступили. Документы на оплату 1% переданы в бухгалтерию МКУ «ЦО и СО» ориентировочно до 01.08.2024 года будет произведена оплата 1% от стоимости договора, после чего документы будут направлены в

Министерство спорта Приморского края для дальнейшей оплаты оставшейся суммы из бюджета Приморского края.

Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"

Заключен контракт 1.04.2024 г. на сумму 2803,03 руб. по установке спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом и волейболом (территория микрорайона ММС с.Яковлевка). Дата начала работ 11.06.2024 г., окончание работ 10.07.2024 г. (до 16.08.2024 г. контроль и оплата). Работы начаты с нарушением срока, ведется претензионная работа.

Скворцова Екатерина Олеговна, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

- в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» запланированы работы по устройству Пешеходной дорожки по ул. Нагорная, с. Новосысоевка. Контракт заключен 11.03.2024 г. с ИП Казарян А.Р. По графику начало выполнения работ – 10 апреля 2024 г. На данный момент идет подготовка пакета документов для закрытия и оплаты 1-го этапа. Работы завершены.

- по проекту «Строительство водовода ст. Сысоевка – с. Новосысоевка» в рамках федерального проекта «Чистая вода» продолжается строительство водовода, предусмотрено выполнение с 5-го по 14 этап работ. Финансирование на 2024 год – 5 574 311,0 руб. Выполнение на 95%. Ориентировочный срок окончания работ 01.09.2024 г.

- за счет средств региональной субсидии запланировано асфальтирование пяти автодорог в округе (с. Новосысоевка: ул. Сухановская, ул. Колхозная; с. Варфоломеевка: ул. Пролетарская; с. Яковлевка: ул. Октябрьская, переулок Почтовый).

1. с. Варфоломеевка ул. Пролетарская – 750м. с. Новосысоевка, ул. Сухановская - 1184 м, ул. Колхозная - 1000м. Общая протяжённость - 2934м. (ИП Слинченко С.А.).

ул. Пролетарская - работы выполнены. Ул. Колхозная - работы выполнены, приемка 01.08.2024. ул.Сухановская - работы выполнены частично. Отставание от графика выполнения работ. Претензионная работа ведется.

2. с. Яковлевка, ул. Октябрьская - 779м, - пер. Почтовый (от РДК до ул. Советская) - 249м.

(ИП Казарян А.Р.) Выполнение работ - 08.04.2024 по 31.05.2024.

Работы выполнены в полном объеме.

- за счет средств местного бюджета запланировано финансирование в объеме 12 млн. руб. для ремонтов гравийных дорог местного значения.

Подрядчик – ООО «Фрегат».

1) Контракт № 0120600008124000027 от 07.06.2024 на сумму 3 327 267,95 руб.

- Автодорога ул. Советская, с. Старосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: 1-й участок от д.14 в сторону ул. Колхозная; 2-й участок от д.39 в сторону ул. Колхозная);

- Автодорога ул.Кооперативная, с. Новосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул. Нагорная до перекрестка с ул. Центральная);

- Автодорога ул. Западная, с. Новосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с автодорогой к военному госпиталю в сторону д.1 по ул. Западная);

- Автодорога пер.Колхозный, с.Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул. Колхозная до перекрестка с ул. Набережная).

К работам не приступил. Претензионная работы ведется.

2) Контракт № 0120600008124000028 от 07.06.2024 на сумму 1 306 144,89 руб.

- Автодорога ул. Новая, с. Яблоновка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с автодорогой соединяющей ул. Кедровую и ул. Советскую в сторону д.6);

- Автодорога ул. Школьная, с. Николо-Михайловка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.12);

- Автодорога пер.Партизанский, с.Николо-Михайловка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.11; ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.1) ;

- Автодорога подъезд к ДБЦ, с.Николо-Михайловка Яковлевского муниципального округа (от перекрестка с ул.Центральная к зданию ДБЦ).

30.07.2024- приступили к первому объекту. Отставание от графика.

3) Контракт № 0120600008124000029 от 07.06.2024 на сумму 4 874 433,55 руб.

- Автодорога ул. Карпатовская, с.Яковлевка (ориентир: от д.64 в сторону ул.Ленинская);

- Автодорога ул.Строителей, с.Яковлевка (ориентир: от перекрестка с пер.Пушкинским в сторону д.3 по ул.Строителей);

- Автодорога ул. Колхозная, с. Андреевка;

- Автодорога ул.Молодежная, с.Покровка (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.10);

- Автодорога пер. Колхозный, с.Покровка (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.1);

- Автодорога ул.Широкая, с.Минеральное Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул.Центральная в сторону д.30).

Работы начаты. Выкопаны кюветы.

- за счет выделенных субсидий КБ предусмотрены работы по разработке проекта по строительству автодороги, соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка. Объем финансирования составляет 4 883 333, 33 руб.

Контракт заключен – ООО «ИнвестСтроПроект». По графику начало выполнения работ – 01.05.2024 по 15.11.2024. Работа ведется. Формируем земельный участок для постановки на учет. В целях получения тех.условий на перенос ЛЭП.

В рамках МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО» с привлечением субсидий из краевого бюджета, запанированы работы по устройству 3 дворовых территорий, это:

1. ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка
2. ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка
3. ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка.

На сегодняшний день контракты заключены.

- ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка – договор от 25.03.2024, подрядчик-ООО «Фриз БК», работы с 08.04.2024 по 08.05.2024. Ведется претензионная работа.

- ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка - договор от 29.03.2024 подрядчик - ИП Слинченко С.А. Работы предусмотрены с 09.05.2024 по 09.06.2024. Работы завершены. Приемка 1.08.2024 г.

- ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка – договор от 29.03.2024, подрядчик - ИП Слинченко С.А. Работы предусмотрены с 10.06.2024. Работы начаты, но ведутся с отставанием графика.

Гусаков Эдуард Викторович, и.о. заместителя главы Яковлевского муниципального округа

- по ТОСам:

- Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул.Центральная с.Яковлевка (ТОС «Центральная 18,20» с.Яковлевка);

- Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с. Варфоломеевка (ТОС «Возрождение»)

- Устройство уличного освещения в границах ТОС «Светлый путь» (ТОС «Феникс»)

- Освещение ул. Почтовая, жд.ст.Варфоломеевка» (ТОС «Пересвет»);
- Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. № 6А, 6Б, 6В в с.Яковлевка» (ТОС «Перспектива»)

По ТОСам конкурс завершен, документы предоставлены в Правительство Приморского края.

Рекунова Юлия Викторовна, заместитель начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

- по капитальному строительству библиотеки с. Достоевка (структурное подразделение МКУ «МБ») согласно графика выполнения работ, строительство библиотеки по ул. Школьной в с. Достоевка перешло на второй этап строительных работ, подземная часть, установка фундамента. Срок завершения работ по данному этапу - 15.08.2024 г. Подрядчик заверил о своевременности сдачи работ второго этапа.

На данный момент заключаем договор между МКУ «ЦБС» и ООО «Дока» г.Арсеньев на услуги строительного контроля. На место строительства библиотеки с.Достоевка выезжал инженер «Исполнителя» знакомиться с объектом.

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Современный облик сельских территорий» согласно протоколу министерства сельского хозяйства РФ, проект «Комплексное развитие с.Яковлевка (ремонт РДК) отобран для участия в конкурсе. Отбор будет проходить в конце октября начале ноября 2024 г.

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Благоустройство сельских территорий» подали документы в установленные сроки, решение конкурсного отбора октябрь-ноябрь 2024 г.

- по созданию условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края – в настоящее время ПАО «Мегафон» осуществляет закупку необходимого телекоммуникационного оборудования и согласование места размещения данного оборудования на территории с.Андреевка.

Васильева Оксана Сергеевна, и.о. начальника управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

- по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребовавшихся земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведении кадастровых работ – договор заключен, ООО «Кадастровые решения» подготовлены межевые планы.

По состоянию на 01.08.2024 управление земельных и имущественных отношений заканчивает работу по оформлению права собственности на

земельные доли за Яковлевским муниципальным округом, подано около 400 заявок в управление Росреестра.

С 05 августа 2024 планируется постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, образованных в счет земельных долей.

Ралдугина Юлия Сергеевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа
- по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы «Гора Белая» направлены межевые планы образования земельных участков путем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 25:00:000000:90 в МинЛесХоз.

Котенок Владимир Иванович, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа
- в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Яковлевском муниципальном округе» по мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» проведено 11 аукционов для приобретения Администрацией Яковлевского муниципального округа квартир для нужд детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время приобретено 7 квартир, заключены 2 договора, осуществляется оформление квартир и подбор кандидатов, 1 аукцион на рассмотрении.